

ALLEGATO "A"

Comune di Roma
Provincia di Roma.

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Interventi di somma urgenza da eseguire nelle facciate degli immobili di proprietà dell'UNIONCAMERE e precisamente parte Nord e Sud "Villino Adrianeo" e parete Est " Villino Maccari"

COMMITTENTE: UNIONCAMERE.

CANTIERE: Piazza Sallustio, 21, Roma (Roma.)

Roma, 18/01/2024

per presa visione

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IL COMMITTENTE

(Geometra ZIRINO Fabrizio)

(Dirigente CAPORALE Alberto)

Geometra ZIRINO Fabrizio

Via Giovanni SGAMBATI, 16

00052 Cerveteri (RM)

Tel.: 06.87564061 - Fax: 06.87564061

E-Mail: geom.fabriziozirino@virgilio.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
[S01.01.002.25] Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materia ... regante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.	1	E	1	1	17/01/2024	17/01/2024
[S01.01.002.24.a] Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. For ... zzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.	1	E	2	2	17/01/2024	18/01/2024
[S01.01.002.24.b] Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. For ... area attrezzata. Nolo per ogni mese successivo o frazione.	1	E	1	1	17/01/2024	17/01/2024
[S01.01.003.01.a] Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolar ... tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione.	1	E	1	1	18/01/2024	18/01/2024
[S01.01.003.01.b] Ponteggio metallico a tubo e giunto realizzato in tubolar ... te per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.	1	E	2	2	18/01/2024	19/01/2024
[S01.01.003.03.a] Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in ... tiro in alto dei materiali, per il primo mese o frazione.	1	E	1	1	22/01/2024	22/01/2024
	1	E	1	1	15/03/2024	15/03/2024
[S01.01.003.03.b] Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in ... te per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.	1	E	21	29	16/02/2024	15/03/2024
[025021a] Rimozione di depositi superficiali incoerenti e debolment ... i paramento murario: per tutti i tipi di paramento murario	1	E	19	27	25/01/2024	20/02/2024
[025022a] Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti ... i paramento murario: per tutti i tipi di paramento murario	1	E	7	11	26/01/2024	05/02/2024
[025026] Puntellatura provvisoria di sostegno con elementi elastic ... alla preparazione della superficie prima dell'applicazione	1	E	10	14	06/02/2024	19/02/2024
[025027d] Ristabilimento della coesione, nei casi di disagregazione ... una diffusione del fenomeno tra il 50% e il 100% in un m2	1	E	20	28	14/02/2024	12/03/2024
[NP 01] Ristabilimento strutturale dell'adesione nei fenomeni di ... tivi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto::	1	E	15	21	23/01/2024	12/02/2024
[025032] Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni di apparec ... ra preventiva delle fenditure da valutare al metro lineare	1	E	32	44	25/01/2024	08/03/2024
[025033a] Riconfigurazione di porzioni di paramento murario con ele ... eventuali elementi mancanti: a- paramento in opera incerta	1	E	20	26	29/01/2024	23/02/2024
[025033b] Riconfigurazione di porzioni di paramento murario con ele ... tuali elementi mancanti: b- paramento in cortina laterizia	1	E	12	16	22/01/2024	06/02/2024
[025033c] Riconfigurazione di porzioni di paramento murario con ele ... ntuali elementi mancanti: c- paramento in opus reticulatum	1	E	18	24	07/02/2024	01/03/2024
[025034a] Ristabilimento della resistenza meccanica del paramento m ... a - con resine bicomponenti o malta idraulica premiscelata	1	E	12	16	22/01/2024	06/02/2024
[025036c] Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozioni ... to, per infestazioni fortemente radicate (tipo rampicanti)	1	E	34	46	22/01/2024	07/03/2024
[025036b] Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozioni ... al m2 di intervento, per infestazioni scarsamente radicate	1	E	27	37	24/01/2024	29/02/2024
[025038a] Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et ... zzo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni	1	E	24	34	25/01/2024	27/02/2024
[025038c] Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et ... c - per una applicazione finale a spruzzo senza risciacquo	1	E	22	30	24/01/2024	22/02/2024
[025039] Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie sol ... on spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne...	1	E	26	36	24/01/2024	28/02/2024
[025042a] Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni ... aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione	1	E	26	36	23/01/2024	27/02/2024
[025044a] Estrazione di sali solubili, anche come residui delle pul ... assorbenti idonei: a - in sospensione con carte assorbenti	1	E	22	30	24/01/2024	22/02/2024

Tabella Analitica Gantt

[025049e] Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interv ... esinosi non solubili: e - di superficie superiore a 50 dm2	1	E	13	17	22/01/2024	07/02/2024
[025058a] Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la prote ... Ircostante: catene antiche in vista: a in buone condizioni	1	E	14	20	07/02/2024	26/02/2024
[025061b] Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazi ... ato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica	1	E	30	40	22/01/2024	01/03/2024
[025062a] Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modali ... pietra calcarea o tufacea di piccole dimensioni regolari.	1	E	14	18	23/01/2024	09/02/2024
[025063a] Ripresa della stilatura dei giunti con le seguenti modali ... pietra calcarea o tufacea di piccole dimensioni regolari.	1	E	15	19	12/02/2024	01/03/2024
[025064b] Microstuccatura con malta nei casi di esfoliazione, micro ... essata: b - su un m2 interessato dal fenomeno entro il 30%	1	E	28	38	23/01/2024	29/02/2024
[025067a] Risarcitura di lacune che interessino il paramento murari ... eventuali residui dalle superfici circostanti: a - liscia.	1	E	15	19	22/01/2024	09/02/2024
[025067b] Risarcitura di lacune che interessino il paramento murari ... b - con stilatura ad imitazione della tessitura originaria	1	E	14	18	12/02/2024	29/02/2024
[025071b] Protezione di parti sommitali in muratura sfrangiata, inc ... conformazione con pezzame lapideo e sigillatura dei giunti	1	E	14	18	22/01/2024	08/02/2024
[055010b] Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco, su ... i alla protezione delle superfici circostanti: b - esterno	1	E	16	22	09/02/2024	01/03/2024
[055014b] Puntellatura provvisoria di parti d'intonaco in pericolo ... mozione di colla dalla superficie: b - in pareti verticali	1	E	5	5	29/01/2024	02/02/2024
[055015b] Ristabilimento della coesione degli intonaci, mediante im ... fenomeno tra il 30% ed il 50% in un m2, da valutare al m2	1	E	10	12	05/02/2024	16/02/2024
[055022a] Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed into ... entro il 30%, da valutare al m2, con: a - malta idraulica	1	E	8	10	24/01/2024	02/02/2024
[055032a] Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et ... zo o con siringhe, fino ad un massimo di due applicazioni.	1	E	14	18	05/02/2024	22/02/2024
[055032c] Disinfezione da colonie di microrganismi autotrofi o/e et ... c - per una applicazione finale a spruzzo senza risciacquo	1	E	6	8	24/01/2024	31/01/2024
[055033a] Rimozione di depositi superficiali coerenti e macchie sol ... saggina, irroratori, spugne a- per superfici poco lavorate	1	E	21	29	26/01/2024	23/02/2024
[055034a] Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazion ... aderenza alle superfici mediante un ciclo di applicazione	1	E	15	19	29/01/2024	16/02/2024
[055035a] Estrazione di sali solubili, anche come residui delle pul ... ernessati dal fenomeno: a - in sospensione carta assorbente	1	E	5	5	29/01/2024	02/02/2024
[055041] Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni, bordi e cadute ... nsioni che interessano la superficie entro il 30% di un m2	1	E	15	19	05/02/2024	23/02/2024
[NP 01 MACC] Smontaggio a inizio cantiere e rimontaggio a fine cantier ... sserella per disabili posta in prossimità della parete EST	1	E	5	5	26/02/2024	01/03/2024
[025017] Esecuzione delle operazioni individuate nel progetto di p ... e provvisionali necessarie, valutata a giornata di lavoro.	1	E	10	12	05/02/2024	16/02/2024
[025023] Stuccatura e microstuccatura temporanea con malta a base ... el fenomeno entro il dm2, da valutare a singolo intervento	1	E	7	9	29/01/2024	06/02/2024
[A08.01.013] Revisione del solo manto di copertura di tetto compresi l ... abilizzati a parte con i prezzi dei materiali in provvista	1	E	10	12	05/02/2024	16/02/2024
[A08.01.016.c] Revisione della linea di gronda comprendente la rimozione ... etrale. palombelli delle dimensioni 80 x 80 mm in castagno	1	E	10	14	16/02/2024	29/02/2024
[S01.01.001.07.a] Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricat ... 95 h). Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.	1	E	3	3	17/01/2024	19/01/2024
[S01.01.001.07.b] Recinzioni e delimitazioni Recinzione mobile prefabbricat ... cm 335 x 195 h). Nolo per ogni mese successivo o frazione.	1	E	4	4	22/01/2024	25/01/2024
[S01.03.001.01] Impianto di terra per cantiere da kW 6, costituito da con ... ngezza m 1,50 e sei capicorda. Fornitura e posa in opera.	1	E	1	1	17/01/2024	17/01/2024
[A08.01.032.c] Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comu ... ato o rame: in rame dello sviluppo della sezione di 280 mm	1	E	9	11	12/02/2024	22/02/2024
[A08.01.033.a] Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore ... ompresi i gomiti: in lamiera zincata del diametro di 80 mm	1	E	9	13	16/02/2024	28/02/2024

Tabella Analitica Gantt

<p>LEGENDA:</p> <p>Z = ZONA</p> <p><i>Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</i></p> <p>1) = ZONA UNICA</p> <p>I = IMPRESA</p> <p><i>Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:</i></p> <p>1) =</p> <p>E <Nessuna impresa definita></p> <p>gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p> <p>gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p>						

[illegible]

